

建設型応急住宅の完成について

氷川町で8月10日に着手した「鹿島仮設団地」が完成しましたので、お知らせします。これにより、建設に着手した544戸（19団地）のうち、38戸（2団地）が完成したことになります。

なお、氷川町は9月10日（木）に入居者へ鍵を渡す予定とのことです。

1 工事完了した仮設住宅団地の概要

団地名称	氷川町鹿島仮設団地
所在地	八代郡氷川町鹿島1654-1
敷地面積	約2,705㎡
建設戸数	18戸（9棟） （9坪タイプ14戸、12坪タイプ4戸）
住宅の構造・階数	軽量鉄骨造・平屋
施工者	（一社）プレハブ建築協会
着工	8月10日（月）
完成	9月 8日（火）
入居開始	9月10日（木）（予定）
備考	団地内の談話室（みんなの家）については現在工事中で、9月25日（金）に完成予定です。

2 市町村の進捗状況

市町村名	現在の整備数		うち完了		備 考
	団地数	戸数	団地数	戸数	
八代市	5	169	-	-	
宇土市	2	62	-	-	
宇城市	4	149	-	-	
美里町	2	52	-	-	
甲佐町	2	30	-	-	
氷川町	4	82	2	38	
計	19	544	2	38	

住宅課

西村、田添（内線 54256）ダイヤルイン 096-333-2547

健康福祉政策課すまい対策室

松永、内野（内線 33084）ダイヤルイン 096-333-2185

【参 考】 着手済み団地概要 (R8. 9. 8 現在)

市町村	団地名		戸数		構造	着手日	入居(予定)時期	施工状況
八代市	(仮称)毘舎丸仮設団地		18戸	169戸	木造平屋	8月11日	10月上旬	本体工事
	(仮称)鏡町仮設団地		17戸		木造平屋	8月18日	10月中旬	本体工事
	(仮称)植柳上仮設団地		34戸		木造2階	8月18日	10月中旬	本体工事
	(仮称)海士江仮設団地		35戸		木造平屋 木造2階	8月22日	10月下旬	基礎工事
	(仮称)鏡ヶ池仮設団地		34戸		木造平屋	8月26日	10月下旬	基礎工事
	(仮称)沖町仮設団地		31戸		木造平屋	9月7日	11月中旬	基礎工事
宇土市	(仮称)浦田仮設団地		17戸	62戸	木造平屋	8月22日	10月下旬	基礎工事
	(仮称)高柳仮設団地		45戸		木造平屋	8月29日	11月上旬	基礎工事
宇城市	(仮称)当尾仮設団地	(第一期)	10戸	149戸	木造平屋	8月3日	9月下旬	内装工事
		(第二期)	48戸		木造平屋	8月29日	11月上旬	基礎工事
	(仮称)小川仮設団地	(第一期)	30戸		木造平屋	8月3日	9月下旬	内装工事
		(第二期)	6戸		木造平屋	8月29日	11月上旬	基礎工事
	(仮称)豊野仮設団地	(第一期)	10戸		木造平屋	8月3日	9月下旬	内装工事
		(第二期)	25戸		木造平屋	8月29日	11月上旬	基礎工事
	(仮称)小川駅西仮設団地		20戸		木造平屋	8月29日	11月中旬	基礎工事
	美里町	(仮称)中央庁舎復興団地			12戸	52戸	木造平屋	8月9日
(仮称)町営球技場仮設団地		40戸	軽量鉄骨造平屋	8月22日	10月中旬		本体工事	
甲佐町	(仮称)乙女仮設団地	(第一期)	20戸	30戸	軽量鉄骨造平屋	8月18日	10月上旬	内装工事
		(第二期)	10戸		軽量鉄骨造平屋	9月8日	10月下旬	-
氷川町	吉本仮設団地	(第一期)	20戸	82戸	軽量鉄骨造平屋	8月3日	9月5日	完成
		(第二期)	7戸		軽量鉄骨造平屋	8月26日	10月中旬	既存建物解体工事
	(仮称)宮原防災公園仮設団地		24戸		軽量鉄骨造平屋	8月10日	9月中旬	内装工事
	鹿島仮設団地		18戸		軽量鉄骨造平屋	8月10日	9月10日	完成
	(仮称)新村仮設団地		13戸		軽量鉄骨造2階	8月13日	10月上旬	内装工事
3市3町	19団地		544戸	(木造392戸、軽量鉄骨造152戸)				