

令和8年熊本地震に係る建設型応急住宅の整備について

本日24日(土)に、新たに八代市で1団地19戸、氷川町で1団地11戸の整備に着手しますので、お知らせします。

今回の追加により、県内(熊本市を除く)に整備する建設型応急住宅は、993戸(3市3町・31団地)となります。

また、氷川町の「吉本仮設団地(第二期)」が、本日完成しましたので、お知らせします。

これにより、建設に着手した993戸(31団地)のうち、287戸(13団地)が完成したことになります。

1 新たに工事着手する仮設住宅団地の概要

団地名称	(仮称)大還 ^{だいかん} 児童公園内仮設団地	(仮称)南 ^{みなみ} 鹿 ^{かの} 野仮設団地
所在地	八代市鏡町両出1270-1	八代郡氷川町鹿野685番地2
敷地面積	約3,301㎡	約2,094㎡
建設戸数	19戸	11戸
住宅の構造・階数	木造・平屋、木造・2階	軽量鉄骨造・平屋
施工者	(一社)熊本県優良住宅協会	(一社)プレハブ建築協会
入居予定時期	12月下旬	12月中旬
備考	みんなの家(談話室)併設	—



大還児童公園内仮設団地



南鹿野仮設団地

住宅課

西村、田添（内線 54256）ダイヤルイン 096-333-2547

健康福祉政策課すまい対策室

松永、内野（内線 33084）ダイヤルイン 096-333-2185

（完成した仮設団地の入居関係）

氷川町建設下水道課 0965-52-5862

2 工事完了した仮設住宅団地の概要

団地名称	氷川町吉本仮設団地（第二期）
所在地	八代郡氷川町高塚８９５番地
敷地面積	約９７２㎡
建設戸数等	７戸・２棟
住宅の構造・階数	軽量鉄骨造・平屋
施工者	（一社）プレハブ建築協会
着 工	８月２６日（水）
完 成	１０月２４日（土）
入居開始	１０月２６日（月）（予定）※鍵引渡し式の開催予定無し
備 考	団地内の談話室（みんなの家）は現在工事中で、１１月中旬に完成予定です。

3 市町村の進捗状況

市町村名	現在の整備数		うち完了		備 考
	団地数	戸 数	団地数	戸 数	
八代市	１０	３２１	２	３５	
宇土市	３	９０	１	１７	
宇城市	５	２３７	３	５０	
美里町	３	１０１	２	７２	
甲佐町	１	３１	１	３１	
氷川町	９	２１３	４	８２	
計	３１	９９３	１３	２８７	

【参考】着手済み団地概要 (R8. 10. 24 現在)

市町村	団地名 ※完成前は仮称		戸 数		構造 階数	着手日	入居(予定)	施工状況
八代市	毘舎丸		18	321	W-1F	8月11日	10月5日	10月2日完成
	鏡町		17		W-1F	8月18日	10月16日	10月14日完成
	植柳上		34		W-2F	8月18日	10月中旬	外構工事
	海士江		35		W-1F,2F	8月22日	10月下旬	外構工事
	鏡ヶ池		34		W-1F	8月26日	10月下旬	外構工事
	沖町		31		W-1F	9月7日	11月中旬	内装工事
	古城町		29		W-2F	9月18日	12月中旬	基礎工事
	がめさん公園内		44		W-1F	9月18日	12月上旬	本体工事
	鏡わかあゆ		60		W-1F	10月1日	12月下旬	基礎工事
	大還児童公園内		19		W-1F,2F	10月24日	12月下旬	－
宇土市	浦田		17	90	W-1F	8月22日	10月16日	10月14日完成
	高柳		45		W-1F	8月29日	11月上旬	内装工事
	南段原		28		W-1F	10月10日	12月中旬	整地工事
宇城市	当尾	第一期	10	237	W-1F	8月3日	9月23日	9月20日完成
		第二期	48		W-1F	8月29日	11月上旬	内装工事
		第三期	20		W-1F	10月9日	12月中旬	基礎工事
	小川	第一期	30		W-1F	8月3日	9月29日	9月26日完成
		第二期	6		W-1F	8月29日	11月上旬	内装工事
	豊野	第一期	10		W-1F	8月3日	9月30日	9月26日完成
		第二期	25		W-1F	8月29日	11月上旬	内装工事
		第三期	22		W-1F	10月9日	12月中旬	基礎工事
	小川 駅西	第一期	20		W-1F	8月29日	11月上旬	内装工事
		第二期	16		W-1F	10月9日	12月中旬	解体工事
	小川北新田		30		W-1F	10月14日	12月下旬	整地工事
美里町	中央 庁舎	第一期	12	101	W-1F	8月9日	10月10日	10月7日完成
		第二期	22		S-1F	10月7日	11月中旬	本体工事
	町営 球技場	第一期	40		S-1F	8月22日	10月3日	9月29日完成
		第二期	20		S-1F	9月12日	10月19日	10月15日完成
	砥用庁舎		7		S-1F	10月20日	11月下旬	整地工事
甲佐町	乙女	第一期	20	31	S-1F	8月18日	9月28日	9月26日完成
		第二期	11		S-1F	9月8日	10月24日	10月22日完成
氷川町	吉本	第一期	20	213	S-1F	8月3日	9月5日	8月29日完成
		第二期	7		S-1F	8月26日	10月26日	10月24日完成
	宮原防災公園		24		S-1F	8月10日	9月24日	9月22日完成
	鹿島		18		S-1F	8月10日	9月10日	9月8日完成
	新村		13		S-2F	8月13日	10月4日	10月2日完成
	梶		12		W-1F	9月18日	11月下旬	本体工事
	下宮		60		W-1F	10月14日	12月下旬	整地工事
	法道寺		8		W-1F	10月17日	12月下旬	基礎工事
	鏡わかあゆ		40		W-1F	10月17日	12月下旬	基礎工事
	南鹿野		11		S-1F	10月24日	12月中旬	－
3市3町31団地			993戸	木造 (W) 780戸、軽量鉄骨造 (S) 213戸				