

令和8年熊本地震に係る建設型応急住宅の整備について

明日29日(土)に、宇土市で新たに1団地45戸、宇城市で新たに1団地20戸と現在工事中の3団地に79戸追加の整備に着手しますので、お知らせします。

今回の追加により、県内(熊本市を除く)に整備する建設型応急住宅は、503戸(3市3町・18団地)となります。

1. 新たに工事着手する仮設住宅団地の概要

団地名称	(仮称)高柳仮設団地	(仮称)小川駅西仮設団地
所在地	宇土市高柳町138	宇城市小川町314-2
敷地面積	約9,270㎡	約3,005㎡
建設戸数	45戸	20戸
住宅の構造・階数	木造・平屋	木造・平屋
施工者	(一社)熊本県優良住宅協会	(一社)全国木造建設事業協会
入居予定時期	11月上旬	11月中旬
備考	みんなの家(談話室)併設	みんなの家(談話室)併設



(仮称)高柳仮設団地



(仮称)小川駅西仮設団地

※小川駅の西側空地

※宇土市の(仮称)高柳仮設団地及び宇城市の(仮称)小川駅西仮設団地は、8月29日(土)から整地等の作業を開始する予定です。

2. 建設戸数を追加する団地概要

団地名称	戸数		
	第1期 (8月3日着手)	第2期 (8月29日着手)	合計
(仮称)当尾仮設団地	10戸	48戸	58戸
(仮称)小川仮設団地	30戸	6戸	36戸
(仮称)豊野仮設団地	10戸	25戸	35戸

※8月29日(土)から既に工事中の団地の整備に併せて作業を開始する予定です。

住宅課
西村、田添 (内線 54256)
健康福祉政策課
(すまい対策チーム)
松永、内野 (内線 33084)

(裏面あり)

【参 考】 着手済み団地概要(朱書きは今回分)

市町村	団地名		戸数		構造	着手日	入居予定時期	施工状況
八代市	(仮称)毘舍丸仮設団地		18戸	138戸	木造平屋	8月11日	10月上旬	基礎工事
	(仮称)鏡町仮設団地		17戸		木造平屋	8月18日	10月中旬	基礎工事
	(仮称)植柳上仮設団地		34戸		木造2階	8月18日	10月中旬	基礎工事
	(仮称)海士江仮設団地		35戸		木造平屋 木造2階	8月22日	10月下旬	基礎工事
	(仮称)鏡ヶ池仮設団地		34戸		木造平屋	8月26日	10月下旬	基礎工事
宇土市	(仮称)浦田仮設団地		17戸	62戸	木造平屋	8月22日	10月下旬	基礎工事
	(仮称)高柳仮設団地		45戸		木造平屋	8月29日 (予定)	11月上旬	-
宇城市	(仮称)当尾仮設団地	(第一期)	10戸	149戸	木造平屋	8月3日	9月下旬	本体工事
		(第二期)	48戸		木造平屋	8月29日 (予定)	11月上旬	-
	(仮称)小川仮設団地	(第一期)	30戸		木造平屋	8月3日	9月下旬	本体工事
		(第二期)	6戸		木造平屋	8月29日 (予定)	11月上旬	-
	(仮称)豊野仮設団地	(第一期)	10戸		木造平屋	8月3日	9月下旬	本体工事
		(第二期)	25戸		木造平屋	8月29日 (予定)	11月上旬	-
	(仮称)小川駅西仮設団地		20戸		木造平屋	8月29日 (予定)	11月中旬	-
美里町	(仮称)中央庁舎復興団地		12戸	52戸	木造平屋	8月9日	10月上旬	本体工事
	(仮称)町堂球技場仮設団地		40戸		軽量鉄骨造 平屋	8月22日	10月中旬	基礎工事
甲佐町	(仮称)乙女仮設団地		20戸	20戸	軽量鉄骨造 平屋	8月18日	10月上旬	基礎工事
氷川町	(仮称)吉本仮設団地	(第一期)	20戸	82戸	軽量鉄骨造 平屋	8月3日	9月上旬	検査中
		(第二期)	7戸		軽量鉄骨造 平屋	8月26日	10月中旬	既存建物 解体工事
	(仮称)宮原防災公園仮設団地		24戸		軽量鉄骨造 平屋	8月10日	9月中旬	基礎工事
	(仮称)鹿島仮設団地		18戸		軽量鉄骨造 平屋	8月10日	9月中旬	本体工事
	(仮称)新村仮設団地		13戸		軽量鉄骨造 2階	8月13日	10月上旬	本体工事
3市3町	18団地		503戸		(木造361戸、軽量鉄骨造142戸)			

「令和8年熊本地震」に係る仮設住宅団地 建設位置図(8月28日現在)

