

令和8年熊本地震に係る建設型応急住宅の整備について

本日8日(火)に、甲佐町で現在工事中の1団地に10戸追加の整備に着手しますので、お知らせします。
今回の追加により、県内(熊本市を除く)に整備する建設型応急住宅は、544戸(3市3町・19団地)となります。

1. 建設戸数を追加する団地概要

団地名称	戸数		
	第1期 (8月18日 着手)	第2期 (9月8日 着手)	合計
(仮称)乙女 仮設団地	20戸	10戸	30戸



※本日、8日(火)から既に工事中の団地の整備に併せて作業を開始する予定です。

2. 市町村の進捗状況

市町村名	現在の整備数		うち完了		備考
	団地数	戸数	団地数	戸数	
八代市	6	169	-	-	
宇土市	2	62	-	-	
宇城市	4	149	-	-	
美里町	2	52	-	-	
甲佐町	1	30	-	-	
氷川町	4	82	1	20	
計	19	544	1	20	

住宅課
西村、田添 (内線 54256)
住宅課ダイヤルイン 096-333-2547
健康福祉政策課すまい対策室
松永、内野 (内線 33084)

【参 考】 着手済み団地概要(朱書きは今回分)

市町村	団地名		戸数		構造	着手日	入居(予定)時期	施工状況
八代市	(仮称) 毘舎丸仮設団地		18戸	169戸	木造平屋	8月11日	10月上旬	本体工事
	(仮称) 鏡町仮設団地		17戸		木造平屋	8月18日	10月中旬	本体工事
	(仮称) 植柳上仮設団地		34戸		木造2階	8月18日	10月中旬	本体工事
	(仮称) 海士江仮設団地		35戸		木造平屋 木造2階	8月22日	10月下旬	基礎工事
	(仮称) 鏡ヶ池仮設団地		34戸		木造平屋	8月26日	10月下旬	基礎工事
	(仮称) 沖町仮設団地		31戸		木造平屋	9月7日	11月中旬	-
宇土市	(仮称) 浦田仮設団地		17戸	62戸	木造平屋	8月22日	10月下旬	基礎工事
	(仮称) 高柳仮設団地		45戸		木造平屋	8月29日	11月上旬	基礎工事
宇城市	(仮称) 当尾仮設団地	(第一期)	10戸	149戸	木造平屋	8月3日	9月下旬	内装工事
		(第二期)	48戸		木造平屋	8月29日	11月上旬	基礎工事
	(仮称) 小川仮設団地	(第一期)	30戸		木造平屋	8月3日	9月下旬	内装工事
		(第二期)	6戸		木造平屋	8月29日	11月上旬	基礎工事
	(仮称) 豊野仮設団地	(第一期)	10戸		木造平屋	8月3日	9月下旬	内装工事
		(第二期)	25戸		木造平屋	8月29日	11月上旬	基礎工事
	(仮称) 小川駅西仮設団地		20戸		木造平屋	8月29日	11月中旬	基礎工事
美里町	(仮称) 中央庁舎復興団地		12戸	52戸	木造平屋	8月9日	10月上旬	内装工事
	(仮称) 町営球技場仮設団地		40戸		軽量鉄骨造 平屋	8月22日	10月中旬	基礎工事
甲佐町	(仮称) 乙女仮設団地	(第一期)	20戸	30戸	軽量鉄骨造 平屋	8月18日	10月上旬	内装工事
		(第二期)	10戸		軽量鉄骨造 平屋	9月8日	10月下旬	-
氷川町	(仮称) 吉本仮設団地	(第一期)	20戸	82戸	軽量鉄骨造 平屋	8月3日	9月5日	完成
		(第二期)	7戸		軽量鉄骨造 平屋	8月26日	10月中旬	既存建物 解体工事
	(仮称) 宮原防災公園仮設団地		24戸		軽量鉄骨造 平屋	8月10日	9月中旬	内装工事
	(仮称) 鹿島仮設団地		18戸		軽量鉄骨造 平屋	8月10日	9月中旬	検査中
	(仮称) 新村仮設団地		13戸		軽量鉄骨造 2階	8月13日	10月上旬	内装工事
3市3町	19団地		544戸		(木造392戸、軽量鉄骨造152戸)			

