

令和8年熊本地震に係る建設型応急住宅の整備について

明日26日(水)に、八代市で新たに1団地34戸、氷川町で現在工事中の「(仮称)吉本仮設団地」に7戸追加の整備に着手しますので、お知らせします。
今回の追加により、県内(熊本市を除く)に整備する建設型応急住宅は、359戸(3市3町・16団地)となります。

1. 新たに工事着手する仮設住宅団地の概要

団地名称	(仮称)鏡ヶ池仮設団地
所在地	八代市鏡町上鏡526
敷地面積	約6,445㎡
建設戸数	34戸
住宅の構造・階数	木造・平屋
施工者	(一社)全国木造建設事業協会
入居予定時期	10月下旬
備考	みんなの家(談話室)併設



(仮称)鏡ヶ池仮設団地
※八代市鏡ヶ池公園敷地内

※8月26日(水)午後2時頃に、県職員立会いのもと、縄張り(建物の位置確認)等の作業を実施する予定です。

2. 建設戸数を追加する団地概要

団地名称	戸数		
	第1期 (8月3日着手)	第2期 (8月26日着手)	合計
(仮称)吉本仮設団地	20戸	7戸	27戸

※町営吉本団地の既存の建物を解体し、その跡地に第2期として仮設住宅7戸とみんなの家(談話室)を整備する予定で、8月26日(水)から、解体作業の準備に着手する予定です。

住宅課
西村、田添 (内線 54256)
健康福祉政策課
(すまい対策チーム)
松永、内野 (内線 33084)

【参 考】 着手済み団地概要(朱書きは今回分)

市町村	団地名		戸数		構造	着手日	入居予定時期	施工状況
八代市	(仮称)毘舎丸仮設団地		18戸	138戸	木造平屋	8月11日	10月上旬	基礎工事
	(仮称)鏡町仮設団地		17戸		木造平屋	8月18日	10月中旬	基礎工事
	(仮称)植柳上仮設団地		34戸		木造2階	8月18日	10月中旬	基礎工事
	(仮称)海士江仮設団地		35戸		木造平屋・木造2階	8月22日	10月下旬	基礎工事
	(仮称)鏡ヶ池仮設団地		34戸		木造平屋	8月26日(予定)	10月下旬	-
宇土市	(仮称)浦田仮設団地		17戸	17戸	木造平屋	8月22日	10月下旬	基礎工事
宇城市	(仮称)当尾仮設団地		10戸	50戸	木造平屋	8月3日	9月下旬	本体工事
	(仮称)小川仮設団地		30戸		木造平屋	8月3日	9月下旬	本体工事
	(仮称)豊野仮設団地		10戸		木造平屋	8月3日	9月下旬	本体工事
美里町	(仮称)中央庁舎復興団地		12戸	52戸	木造平屋	8月9日	10月上旬	基礎工事
	(仮称)町営球技場仮設団地		40戸		軽量鉄骨造平屋	8月22日	10月中旬	基礎工事
甲佐町	(仮称)乙女仮設団地		20戸	20戸	軽量鉄骨造平屋	8月18日	10月上旬	基礎工事
氷川町	(仮称)吉本仮設団地	(第一期)	20戸	82戸	軽量鉄骨造平屋	8月3日	9月上旬	内装工事
		(第二期)	7戸		軽量鉄骨造平屋	8月26日(予定)	10月中旬	-
	(仮称)宮原防災公園仮設団地		24戸		軽量鉄骨造平屋	8月10日	9月中旬	基礎工事
	(仮称)鹿島仮設団地		18戸		軽量鉄骨造平屋	8月10日	9月中旬	本体工事
	(仮称)新村仮設団地		13戸		軽量鉄骨造2階	8月13日	10月上旬	本体工事
3市3町	16団地			359戸	(木造217戸、軽量鉄骨造142戸)			

