

令和2年7月豪雨災害関連 災害公営住宅等の整備状況について

令和7年(2025年)3月3日時点
熊本市土木部建築住宅局住宅課

No	市町村	地区名	住宅種別	整備戸数	供給方式(※)	進捗状況	入居時期(予定)
1	八代市	ふじもと 藤本・大門	災害公営住宅	5 戸	直接建設(市)	完成	令和5年(2023年)10月
		おうしの 合志野	災害公営住宅	4 戸	直接建設(市)	完成	令和5年(2023年)4月
		なかつみち 中津道	災害公営住宅	1 戸	直接建設(市)	完成	令和5年(2023年)7月
		さかもとまちまつざき 坂本町松崎	災害公営住宅	10 戸	直接建設(市)	工事中	令和7年(2025年)度中
		4地区 小計		20 戸			
2	人吉市	さがらまち 相良町	災害公営住宅	120 戸	建物買取り(民間)	完成	令和5年(2023年)12月
		ひがしこうく 東校区	災害公営住宅	44 戸	土地・建物買取り(民間)	完成	令和7年(2025年)3月
		2地区 小計		164 戸			
3	芦北町	さしき 佐敷	災害公営住宅	9 戸	直接建設(町)	完成	令和5年(2023年)9月
		ゆのうら 湯浦	災害公営住宅	12 戸	直接建設(町)	完成	令和5年(2023年)10月
		2地区 小計		21 戸			
4	相良村	にしばる 西原	災害公営住宅	2 戸	建物買取り(民間)	完成	令和4年(2022年)12月
		1地区 小計		2 戸			
5	球磨村	いっしょうち 一勝地	災害公営住宅	8 戸	建物買取り(民間)	完成	令和5年(2023年)7月
		わたり 渡	災害公営住宅	60 戸	建物買取り(民間)	完成	令和5年(2023年)9月
		こうのせ 神瀬	小規模改良住宅	7 戸	建物買取り(民間)	完成	令和7年(2025年)1月
		3地区 小計		75 戸			
合計		12地区		282 戸			

※ 供給方式については以下のとおり。いずれも県が協定に基づき技術支援している。

- ① 直接建設(市、町)：市、町が直接建設する方式
- ② 建物買取り(民間)：公募により民間事業者を選定し、民間事業者が建設した住宅を市町村が買取る方式
- ③ 土地・建物買取り(民間)：公募により民間事業者を選定し、民間事業者が確保した土地及び建設した住宅を市町村が買取る方式