

令和7年(2025年)10月30日

健康福祉政策課・住宅課

建設型応急住宅の完成について

美里町で9月8日に着工した建設型応急住宅(2団地・9戸)について、10月29日(水)、10月30日(木)にそれぞれ完成しました。

「令和7年8月豪雨」に係る建設型応急住宅の完成は今回が初めてで、10月31日(金)に町が入居者へ鍵を渡し、入居開始の予定です。

美里町仮設住宅団地の概要

団地名称	美里町中央庁舎仮設団地	美里町くすのき平仮設団地
所在地	下益城郡美里町馬場1110番地	同町坂貫583番地
敷地面積	約13,300㎡(町有地)	約4,300㎡(町有地)
建設戸数	2棟6戸(1DK:5戸、2DK:1戸)	1棟3戸(1DK:2戸、2DK:1戸)
構造等	木造平屋建て	木造平屋建て
施工者	(一社)全国木造建設事業協会	(一社)全国木造建設事業協会
着工	9月8日(月)	9月8日(月)
完成	10月30日(木)	10月29日(水)
入居開始	10月31日(金)(予定) 午後2時30分から現地で、町から入居者へ鍵の引渡し予定	10月31日(金)(予定) 午後1時30分から現地で、町から入居者へ鍵の引渡し予定
備考	両団地とも熊本地震で仮設住宅を整備した敷地内(町単独住宅として利活用中)	

※現場の状況は別添資料参照

(参考)建設型応急住宅整備状況

市町村	仮設団地名	戸数	種別	着工	完成(予定)	進捗
美里町 (9戸)	中央庁舎	6戸	木造	9月8日	10月30日	完成
	くすのき平	3戸	木造	9月8日	10月29日	完成
上天草市 (10戸)	合津	10戸	ムービング ハウス	10月20日	11月下旬	工事中
合計	2市町3団地	19戸				

健康福祉政策課(地域支え合い支援室) 藤本、前田 内線:33071
地域支え合い支援室ダイヤル 096-333-2819
住宅課 西村、田添 内線:54241
住宅課ダイヤル 096-333-2547

令和7年8月豪雨に係る建設型応急仮設住宅



美里町中央庁舎仮設団地 2棟6戸



美里町くすのき平仮設団地 1棟3戸