

令和7年(2025年)11月27日

健康福祉政策課・住宅課

## 建設型応急住宅の完成について

上天草市で10月20日に着工した建設型応急住宅（1団地・10戸）について、11月27日（木）に完成しました。

これにより、「令和7年8月豪雨」に係る建設型応急住宅は、2市町・3団地・19戸の整備が完了します。

なお、上天草市は、11月28日（金）から入居者へ鍵を渡し、入居を開始する予定です。

## 上天草市仮設住宅団地の概要 ※現場の状況は別添資料参照

団地名称	上天草市 <sup>あいづ</sup> 合津仮設団地
所在地	上天草市松島町合津4984-2
敷地面積	約5,900㎡(市有地)
建設戸数	5棟10戸
構造等	木造平屋建・ムービングハウス
施工者	(一社)日本ムービングハウス協会
着工	10月20日（月）
完成	11月27日（木）
入居開始	11月28日（金）（予定） 午後3時から現地で、市から入居者へ鍵の引渡し予定 ※取材等に当たっては、入居者への御配慮をお願いします。

## (参考)建設型応急住宅整備状況

市町村	仮設団地名	戸数	種別	着工	完成	進捗
美里町 (9戸)	中央庁舎	6戸	木造	9月8日	10月30日	完成
	くすのき平	3戸	木造	9月8日	10月29日	完成
上天草市 (10戸)	合津	10戸	ムービング ハウス	10月20日	11月27日	完成
合計	2市町3団地	19戸				

健康福祉政策課（地域支え合い支援室） 藤本、前田 内線：33071  
地域支え合い支援室ダイヤル 096-333-2819  
住宅課 西村、田添 内線：54241  
住宅課ダイヤル 096-333-2547

令和7年8月豪雨に係る建設型応急仮設住宅

