

1 県が管理する道路・河川等の災害復旧

- 被災した314箇所（約81億円）について、復旧工事を行うもの。
- 本格的な工事着手までに時間を要する箇所のうち、出水により家屋への影響が懸念される箇所等については、応急対策を実施。
- 7月末時点で94箇所（約24億円）を工事事契約済。進捗率は、約30%。



事業名等	スケジュール				
	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度
災害復旧事業	応急工事	復旧工事			

2 再度災害防止のための改良復旧

- 甚大な浸水等被害を受けた芦北町の佐敷川水系及び吉尾川について、再度災害防止を図る改良復旧を計画。設計を進め秋頃の本格着工を目指す。

■佐敷川水系災害復旧助成事業

- ・事業延長 約8.7km
- ・事業内容 堤防嵩上げ、築堤、引堤、河道掘削、橋梁架替、堰改築等

<改良復旧イメージ断面図>

事業名	スケジュール				
	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度
佐敷川水系災害復旧助成事業	応急工事	設計	工事		
吉尾川災害関連事業	応急工事	設計	工事		

3 土石流や斜面崩壊への緊急対策

※スケジュールは、現時点の予定であり、変更になる場合があります。

- 土石流や斜面崩壊による災害に緊急に対応するため、砂防えん堤や斜面対策工事を10箇所計画（芦北町9箇所・津奈木町1箇所）。用地取得等を踏まえ、順次、工事着手。
- 2箇所は工事契約済み。2箇所は用地取得済みで発注準備中。



事業名等	スケジュール				
	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度
土砂災害緊急対策工事	応急	設計	工事		

※関連する事業を含めたスケジュールです。

4 県道水俣田浦線（津奈木町福浜）の地すべり対策

- 津奈木町福浜の道路改良工事現場において、令和2年7月豪雨により地すべりが発生、緊急に調査及び対策工の設計を実施。
- 現在、地すべり対策工事の発注準備中。令和4年度中の工事完了を目指す。

対策工のイメージ

事業名等	スケジュール				
	R2年度	R3年度	R4年度	R5年度	R6年度
県道水俣田浦線 地すべり対策工事	調査・設計	工事			